

ПРОТОКОЛ № 1

заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы на территории Красногвардейского сельского поселения Каневского района» (в редакции постановления администрации Красногвардейского сельского поселения Каневского района от 18.07.2018 № 84).

01.03.2019 года

пос. Красногвардеец

Присутствовали:

Председатель:

- Гринь Юрий Васильевич - глава Красногвардейского сельского поселения Каневского района.

Заместитель председателя:

- Жилина Вера Николаевна – заместитель главы, начальник общего отдела Красногвардейского сельского поселения Каневского района.

Секретарь комиссии:

- Голубятникова Татьяна Сергеевна – ведущий специалист администрации Красногвардейского сельского поселения Каневского района.

Члены комиссии:

- Донец Алина Юрьевна – начальник отдела учета и отчетности администрации Красногвардейского сельского поселения Каневского района;
- Хрипко Евгения Андреевна – инженер по землеустройству администрации Красногвардейского сельского поселения Каневского района;
- Султанов Альберт Иванович - руководитель органа ТОС;
- Шмалько Людмила Николаевна - руководитель органа ТОС;

Слушали:

1. Информацию о поступивших заявках о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы на территории Красногвардейского сельского поселения Каневского района» (в редакции постановления администрации Красногвардейского сельского поселения Каневского района от 18.07.2018 № 84).

Докладчик: Гринь Ю.В.

В общественную комиссию поступила заявка о включении общественной территории парковой зоны в поселке Красногвардеец, ул. Красная, 2 Б в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы на территории Красногвардейского сельского поселения Каневского района» (в редакции постановления

администрации Красногвардейского сельского поселения Каневского района от 18.07.2018 № 84).

Были представлены: акт технического осмотра территории парка, дефектная ведомость на капитальный ремонт парка, графическая часть дизайн-проекта. Представленный проект согласован с департаментом по архитектуре и градостроительству Краснодарского края.

Других заявок не поступало.

Решили:

1. Включить общественную территорию парковой зоны по ул. Красная, 2Б в п. Красногвардеец Каневского района Краснодарского края в адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2020 году (с учетом их физического состояния по результатам инвентаризации общественных территорий) и подлежащих благоустройству в период с 2018 по 2024 год.

2. Рекомендовать администрации Красногвардейского сельского поселения Каневского района включить объект «Благоустройство парковой зоны по ул. Красная, 2Б в п. Красногвардеец Каневского района Краснодарского края» в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы на территории Красногвардейского сельского поселения Каневского района».

Председатель

Гринь Ю.В.

Заместитель председателя

Жилина В.Н.

Секретарь комиссии

Голубятникова Т.С.

Члены комиссии:

Донец А.Ю.

Хрипко Е.А.

Султанов А.И.

Шмалько Л.Н.

УТВЕРЖДАЮ:

«18» 02 2019 г.

Глава Красногвардейского сельского
поселения Каневского района

должность

Гринь Ю.В.

подпись

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальный ремонт

территории

парка

наименование частей объекта
капитального строительства или сетей
инженерного обеспечения

наименование объекта
капитального строительства

расположенного по адресу:

поселок Красногвардеец, ул. Красная, 2Б

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Демонтажные работы				
Демонтаж покрытия				
1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2	10,384	Трещины, деформация, выкрашивание и частичное отсутствие покрытий тротуаров и площадок
2	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,71975	Трещины, деформация, выкрашивание и частичное отсутствие покрытий тротуаров и площадок
3	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0,0027	Трещины, деформация, выкрашивание и частичное отсутствие покрытий тротуаров и площадок
Демонтаж малых архитектурных форм (МОСТИК)				
4	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2	0,054	Трещины, деформация, выкрашивание и частичное отсутствие

5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3	0,0027	Трещины, деформация, выкрашивание и частичное отсутствие
Устройство нового покрытия дорожных одежд				
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм)	100 м3	2,4618	Тип 1 (тротуары, площадки)
7	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая цветная, серая толщиной 40 мм (375x250 мм))	100 м2	16,412	
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси	100 м3	0,03644	
9	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91))	100 м	9,11	
10	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси	100 м3	0,7271	Тип 1а (тротуары ремонт, замена покрытия)
11	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая цветная, серая толщиной 40 мм (375x250 мм))	100 м2	7,271	

12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси	100 м3	6,5642	Тип 2 (тротуары с возможностью проезда малых уборочных машин)
13	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	4,92315	
14	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая цветная, серая толщиной 40 мм (375x250 мм))	100 м2	32,821	
15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси	100 м3	0,08276	
16	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91))	100 м	20,69	
17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси	100 м3	1,506	Тип 2а (тротуары с возможностью проезда малых уборочных машин, ремонт, замена покрытия)
18	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая цветная, серая толщиной 40 мм (375x250 мм))	100 м2	15,06	
19	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,71295	Тип 3 (тротуары, площадки)
20	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,23765	
21	Устройство прослойки из нетканого синтетического	м3	28,9933	

	материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: полосами (Тканый геотекстиль SG 28/28 (PP))			
22	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси (Гранитная крошка)	100 м3	0,09506	
23	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси	100 м3	0,02168	
24	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	5,42	
25	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	1,8789	Тип 4 (детская площадка)
26	Устройство фундаментных плит бетонных плоских (Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150))	100 м3	1,2526	
27	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-каучуковых (покрытие спортплощадок резиновой крошкой)	100 м2	12,526	
28	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси	100 м3	0,0028	
29	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91))	100 м	0,7	
30	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3	0,9558	Тип 5 (Проезды, площадка)
31	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,4779	

32	Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0,3186	
33	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0,3186	
34	Устройство основания под фундаменты: гравийного	1 м3	0,29175	
35	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91))	100 м	0,389	

Озеленение

Деревья

36	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	10 ям	1,3	Липа разнолистная, высота 2,0-3,0 м
37	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 50% РАЗМЕР ПОСАДОЧНОГО МЕСТА 0.7х0.7 м	10 ям	4,6	Кустарник пампастная трава- 3шт; Кустарник мюленберия- 26 шт; Кустарник овсяница- 17 шт.

Многолетние травы

38	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)	1000 м2	25,1081	Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.)
----	---	------------	---------	--

39	Посев: многолетних трав	1 га	2,51081	Райграс пастбищный 30%; Райграс однолетний 10% ; Овсяница 30%; Тимофеевка 30%.
40	Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием удобрений: органических	1 га	2,51081	Удобрения органические торфоминеральноаммиачные, марки ТМАУ-1
Установка МАФов				
41	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт.	0,41	Уличная урна для мусора "Перспектива"
42	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт.	0,41	Скамья стальная "София" L=2 м
43	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт.	0,41	Скамья вокруг дерева "Эраунд-3"
44	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0,013878	Детский игровой комплекс 005310
45	Устройство фундаментов- столбов: бетонных (Бетон тяжелый, класс В15 (М200))	100 м3	0,013616	
46	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 2 т	1 шт.	1	
47	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0,00108	Качалка на пружине Рыбка 004130
48	Устройство фундаментов- столбов: бетонных (Бетон тяжелый, класс В15 (М200))	100 м3	0,00106	
49	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,05 т	1 шт.	2	
50	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа	100 м3	0,0038	Качалка балансир средняя 004104

	грунтов 2			
51	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (Бетон тяжелый, класс В15 (М200))	100 м3	0,00376	
52	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,03 т	1 шт.	1	
53	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0,00456	Детский игровой домик для дачи (Канада)
54	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (Бетон тяжелый, класс В15 (М200))	100 м3	0,00444	
55	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т	1 шт.	3	

д.п.с. лава Красногвардейского сельского
оселения Каневского района



Гринь Ю.В.

АКТ
технического осмотра территории парка

«13» марта 2018 года на основании постановления № 64 от «06» сентября 2017 года проведено обследование: территории парка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Каневской район, пос.Красногвардеец , ул.Красная,2Б.

Лица, проводившие осмотр территории:

- Гринь Юрий Васильевич, глава Красногвардейского сельского поселения Каневского района;
- Жилина Вера Николаевна, заместитель главы Красногвардейского сельского поселения Каневского района;
- Хрипко Евгения Андреевна, инженер по землеустройству администрации Красногвардейского сельского поселения Каневского района.

В ходе осмотра, обследования территории выявлены следующие недостатки:

- Демонтаж тротуаров и площадок асфальтобетонных;
- деформация и частичное отсутствие покрытий тротуара;
- разборка тротуарных покрытий;
- разборка бортового камня.

Прилагаемые документы: Дефектная ведомость.

Подпись лиц, проводивших осмотр:



Ю.В.Гринь

В.Н.Жилина

Е.А.Хрипко